

Information gällande din fiberanslutning



Hej,

I juni genomförde IP-Only informationsmöten för att prata om status för installationsarbetet på Norrön och Söderön. Vi informerade då om att projektet har blivit pausat för att kunna säkerställa kvalitén på utfört arbete, samt för att hamna i fas med återställningsarbetet. I samband med informationsmötena lovade vi även ny information under september.

Status för september:

Arbetet med återställningar var planerat att påbörjas omgående, på grund av att vår entreprenör begärt sig själva i rekonstruktion påbörjades arbetet först i mitten av augusti. I dagsläget beräknar vi att återställningsarbetet kommer vara klart under september 2018.

Det som väntar närmast är att återuppta arbetet med installationer. För Söderön kommer en ny upphandling att genomföras under vintern 2018/2019. Målsättningen är att arbetet påbörjas under 2019.

Under oktober månad räknar vi med att återuppta arbetet med installationer på Norrön. Vi kommer starta i Stenskår för att därefter fortsätta bygga i resterande delar norr om Öregrundsvägen. Vår målsättning är att dessa delar färdigställs under 2019, med hänsyn till när och hur kraftig vintern blir.

Resterande delar av Norrön är planerade att byggas under 2019 med start när tjälén släpper, vilket brukar betyda under mitten/slutet av april. Arbetet på Norrön beräknas vara klart under oktober 2019.

Du kan följa status för ditt område på vår hemsida www.roslagen.ip-only.se

Har du frågor eller funderingar?

Du är välkommen att besöka vårt kundforum genom att klicka [här](#). Där finns svar på de vanligaste frågorna. Du kan även kontakta vår kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller kundservice@ip-only.se.

Med vänlig hälsning
IP-Only

www.roslagen.ip-only.se

IP-Only AB | Bäverns gränd 17, Uppsala | Uppsala | kundservice@ip-only.se